

Dujinių 15MW galios VŠK su 1,5 MW galios  
dūmų kondensaciniais ekonomaizeriais  
įrengimas Pergalės katilinėje  
Techninės specifikacijos  
6 priedas

AB „KAUNO ENERGIJA“ PRELIMINARUS DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Eilės Nr.	Darbo/veiklos/operacijos/užduoties pavadinimas	Trukmė, dienomis	Pradžia, (metai savaitė)		Pabaiga, (metai savaitė)	
1	Projektavimo darbai	30	2016	28	2016	33
2	Projekto derinimas	10	2016	33	2016	34
3	1 katilo gamyba, pristatymas	80	2016	28	2016	40
3	Siurblinės įrangos užsakymas, pristatymas	80	2016	28	2016	40
5	2, 3 ir 4 katilų užsakymas, pristatymas	180	2016	28	2017	1
6	Pamatų katilams statyba	60	2016	34	2016	43
7	Siurblinės, vamzdynų montavimas	90	2016	34	2016	47
8	1 katilo montavimas	30	2016	41	2016	45
9	2, 3 ir 4 katilų montavimas	110	2017	1	2017	17
10	1 katilo paleidimas, derinimas	29	2016	45	2016	50
11	2, 3 ir 4 katilų paleidimas, derinimas	40	2017	17	2017	22
12	Personalo apmokymas darbui su 1 katilu	30	2016	45	2016	50
13	1 katilo pridavimas VEI	2	2016	50	2016	50
14	1 katilo darbo pradžia	1	2016	50	2016	50
15	Personalo apmokymas darbui su 2, 3 ir 4 katilu	30	2017	22	2017	27
16	2, 3 ir 4 katilų pridavimas VEI	5	2017	27	2017	27
17	Katilinės darbo pradžia	1	2017	27	2017	28